

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ  
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘-เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)



เทศบาลตำบลโคกม้า  
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันระดับอค์ศึภยและซ่อมแผนป้องกันระดับอค์ศึภย	อปพร.,OTOS,ประชาชนหมู่ที่ ๑-๙, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชนและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สมาชิก อปพร. จำนวน ๕๐ คน	๑๖๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๓	กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (ช่วงเทศกาลวันปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์)	๕๔,๐๐๐	๑. วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๘-๓ มกราคม ๒๕๖๙ (เทศกาลปีใหม่)		✓		๒๑,๐๐๐
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอประโคนชัย	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวทาง ค.ส.ล. ซอยข้างวัดบ้านโคกกลาง จากแยกถนนกิจบำรุงถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๒๙ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเป็นคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๕๕๗,๐๐๐	มกราคม -มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวทาง ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอวด ราษฎรประโคน จากแยกถนนวงเมือง ถึง ถนนรอบสะพานองปรีอ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๔๑ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๕๔๘,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายไวยพจน์ เตื่อประโคน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ เมตร	๒๘๓,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางอิม ชนะชัย จากแยกถนนวงเมืองถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๗๒ เมตร	๓๘๕,๐๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘- ๕ มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๓๘๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ และขยายผิวทาง ค.ส.ล. ซอยศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกม้า จากแยกโรคัดข้าวบ้านโคกม้า ถึง แยกถนนพิสมัย หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๕๐ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๐-๑.๙๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๙ ตารางเมตร (หักพื้นที่วางระบายน้ำแล้ว)	๙๘๖,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐
๑๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยโรคัดข้าวบ้านโคกม้า จากแยกถนนถาวรเวทย์ ถึงแยกโรคัดข้าวบ้านโคกม้า หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๐ เมตร	๒๙๐,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอุดมศักดิ์ ปกประโคน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๘ เมตร	๒๘๔,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสะพานงิ้วจากแยก ทช.บร. ๔๐๕๘ ถึง ถนนสายโคกกลาง-ตะลุงเก่า หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๓๓ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๐.๐๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๗๙๒,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรอบสะพานงิ้วจร จากศาลาประชาคม ถึง สามแยก ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปรือ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๒ เมตร	๓๙๙,๐๐๐	มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอยู่ดีมีสุข ๒ ซ้ายทาง จากแยกถนนกิจบำรุง ถึงแยกถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกจิว ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๐๕ เมตร	๔๕๓,๐๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘- ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙			✓	๔๔๗,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล ตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๗ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยยิ้มแย้ม หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล ตำบลโคกม้ายอำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๖ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๖๔๖,๐๐๐	เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			๐
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเพชรบ้านฉันท หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล ตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๓๔ เมตร	๒๙๓,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๐
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวทาง ค.ส.ล. ซอยทิพย์อุดม ๑ คุ้มโคกตะโก หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๑๑ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๘๙๐,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.และปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล.ซอยทิพย์อุดม ๑ แยก ๑ คุ่มโคกตะโก หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ เมตร งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙ เมตร งานผิวทางค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๗ ตารางเมตร (หักพื้นที่วางระบายน้ำแล้ว)	๔๔๐,๐๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘- ๖ มีนาคม ๒๕๖๙			✓	๔๓๐,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ถนนเลียบริมห้วยตะลุงฝั่งขวา หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร	๖๘๑,๐๐๐	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐
๒๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประสานมิตร หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๖๒ เมตร	๓๕๔,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการก่อสร้างฝิวทาง ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตาเกิด หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ เมตร งานฝิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่วางระบายน้ำแล้ว)	๔๙๑,๐๐๐	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐
๒๓	โครงการก่อสร้างฝิวทาง ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนข้างวัดโคกเพชร หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๕ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x ๐.๘๗x๐.๘๗ เมตรจำนวน ๙ บ่อ งานฝิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)	๓๔๒,๐๐๐	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙		✓		๐
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๘-๐๐๙ จากสาย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ถึง แยก ทล. ๒๔ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๕๐ ตารางเมตร	๕,๐๘๓,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - พฤษภาคม ๒๕๖๙		✓		๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยข้างร้านอนุชาธิรฐบล็อก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๕๙ เมตร งานขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง ๐.๐๐-๓.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่วางระบายน้ำแล้ว)	๙๓๒,๘๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๒๖	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยปิ่นเตี้ยเกียรติเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๕ เมตรงานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๐.๘๗x๐.๙๗ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ งานขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง ๐.๐๐- ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๙ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)	๔๕๒,๕๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๗	ก่อสร้างฝิวทาง ค.ส.ล. และขยายฝิวไหล่ทาง ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนข้ามคลองห้วยราช หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานฝิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานขยายฝิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง ๒.๐๐-๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ฝิวทางและฝิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ เมตร	๔๘๖,๗๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			○
๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายฝิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง ซอยตานวย หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร งานขยายฝิวไหล่ทาง ค.ส.ล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๕๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๓๓๒,๕๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			○
๒๙	ก่อสร้างฝิวทาง ค.ส.ล. ซอยเพชรเปล่งชัย หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	งานฝิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร	๓๗๓,๒๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			○

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๐	ก่อสร้างฝิวทาง ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งสองข้างซอยตาดีะ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร งานฝิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๕๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่วางระบายน้ำแล้ว)	๒๘๖,๗๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๓๑	ก่อสร้างฝิวทาง ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งสองข้างซอยตาดีง หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร งานฝิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่วางระบายน้ำแล้ว)	๔๕๒,๖๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๓๒	ก่อสร้างฝิวทาง ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งสองข้างซอยตาเถา หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๙ เมตร งานฝิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๕๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่วางระบายน้ำแล้ว)	๒๖๘,๕๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๓	ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ถนนสาย บ้านฉันทเพล - บ้านไทร หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล ตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร (รวมพื้นที่ผิวทางเชื่อมแล้ว)	๔๙๒,๖๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			○
๓๔	ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ขอยหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล ตำบลโคกม้ายอำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๔ ตารางเมตร	๖๙๓,๑๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			○
๓๕	ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ขอยทิพย์ อุดม ๒ คุ่มโคกตะโก หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๒ ตารางเมตรงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ เมตร	๗๑๖,๓๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			○
๓๖	ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ขอยทิพย์ อุดม หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตรงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร	๓๓๔,๖๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			○

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๗	ก่อสร้างฝิวทาง ค.ส.ล. ขอยสมใจ หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานฝิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตรงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ เมตร	๔๙๙,๓๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			○
๓๘	ก่อสร้างฝิวทาง ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง ซอยโรงน้ำปลา หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร งานฝิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	๔๑๑,๕๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			○
๓๙	ก่อสร้างฝิวทาง ค.ส.ล. ขอยข้าม คลองลุมพุก หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานฝิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตร	๑๗๐,๘๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			○

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๐	ก่อสร้างฝิวทาง ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อบักขอยสุขเกษม หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๕ เมตร งานบ่อบัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๑๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ งานฝิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อบักแล้ว)	๒๕๘,๐๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๔๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ,ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และฝิวใหญ่ทาง ค.ส.ล. ถนนพัฒนาสายใหม่ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกจิว ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๙ เมตร งานบ่อบัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๑๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ งานฝิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๐.๐๐-๑.๕๕ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อบักแล้ว)	๔๘๙,๕๐๐	เมษายน -กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๒	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาจากบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ - บ้านโคกม้า หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์		๔๗๖,๓๐๐	เมษายน - กันยายน ๒๕๖๙	✓			○
๔๓	โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	ประชาชน จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๙	✓			○
๔๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้นำชุมชน,อ.ส.ม.,และประชาชนทั่วไป จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๙	✓			○
๔๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โคกหนองโสน ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	สวนสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		○
๔๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กในเขตเทศบาลตำบลโคกม้า	๕๐,๐๐๐	๙ มกราคม ๒๕๖๙			✓	○

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕.ค่าพัฒนาผู้เรียน ๖.ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู	๑,๐๔๔,๓๔๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๓๖๘,๙๔๐
๔๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ	ค่าเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๒๗๕,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑๓๒,๔๖๒
๔๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกลาง	ค่าเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๘๐๐,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๓๙๖,๖๑๖
๕๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคกเพชร	ค่าเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	๔๘๔,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒๔๙,๐๙๖
๕๑	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดตะลุงเก่า	ค่าเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และเด็กมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓	๕๗๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๒๘๗,๑๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำนานยาเสพติด "โคกม้าเกมส์"	กิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีตำนานยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐
๕๓	โครงการส่งทีมนักกีฬาตัวแทนเทศบาลตำบลโคกม้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน "ประโคนชัยเกมส์"	ทีมฟุตบอล จำนวน ๑ ทีม	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๙๐,๘๗๕
๕๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ประโคนชัยเกมส์"	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอประโคนชัย	๓๐,๐๐๐	๒๐ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๙			✓	๓๐,๐๐๐
๕๕	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	กิจกรรมต่างๆในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			✓	๐
๕๖	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	กิจกรรมต่างๆในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	✓			๐
๕๗	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	กิจกรรมต่างๆในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๘	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสุมิตดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	กิจกรรมต่างๆในการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐
๕๙	โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกึ่ง ชมทุ่งนกระโคนชัย	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเข้าร่วมขบวนข้าวมะลิหอม	๕๐,๐๐๐	๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๙			✓	๕๐,๐๐๐
๖๐	โครงการจัดงาน"เทศกาลข้าวมะลิหอมปลาจ่อมกึ่ง ชมทุ่งนกระโคนชัย"	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอประโคนชัย	๓๐,๐๐๐	๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๙			✓	๓๐,๐๐๐
๖๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "มหัศจรรย์ท่องเที่ยวบุรีรัมย์" กิจกรรมงานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอประโคนชัย	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๙		✓		๐
๖๒	โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี ประเพณีและวันสำคัญทางราชการ	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอประโคนชัย	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙			✓	๑๕,๐๐๐
๖๓	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาวัดไทรโยง	อุดหนุนวัดไทรโยง	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			๐
๖๔	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาวัดบ้านโคกกลาง	อุดหนุนวัดบ้านโคกกลาง	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกมำ กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลโคกมำทั้ง ๙ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๖๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙			✓	๒๐,๐๐๐
๖๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกมำ กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลโคกมำทั้ง ๙ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๖๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกมำ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลโคกมำทั้ง ๙ หมู่บ้าน	๔๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๖๙	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลโคกมำ	๑๒,๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๕,๕๙๗,๖๐๐
๗๐	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในตำบลโคกมำ	๓,๓๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๑,๕๐๓,๒๐๐
๗๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลโคกมำ	๑๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙		✓		๔๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในตำบลโคกม้าย	๔๘,๗๕๐	๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙			✓	๔๘,๓๙๐
๗๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตามมติที่ประชุมประชาคม หมู่บ้านละ ๓ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๙			✓	๑๘๐,๐๐๐
๗๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม้าย	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกม้าย	๑๗๓,๔๐๘	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘			✓	๑๗๓,๔๐๘
๗๕	โครงการกำจัดขยะอันตราย	ขยะอันตรายสามารถนำไปกำจัดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	๕,๐๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	✓			๐
๗๖	โครงการไถฝังกลบและปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอย	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวมอำเภอ ประโคนชัย สามารถกำจัดขยะได้ตามรูปแบบ	๒๐๘,๖๕๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘- มิถุนายน ๒๕๖๙		✓		๑๓๙,๑๐๐
๗๗	โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก หมู่ที่ ๑-๙ จำนวน ๙๐ คน	๑๕,๘๐๐	มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙	✓			๐
๗๘	กิจกรรม Big Cleaning Day	ทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดถนนในบริเวณพื้นที่ตำบลโคกม้าย	๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๗๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ตำบลโคกม้าย	๑๕,๕๓๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๘๐	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลโคกม้าย	๐	ธันวาคม ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๘๑	โครงการเทศบาลสัญจร	ออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในเขตตำบลโคกม้าย	๒๐,๐๐๐	มกราคม- เมษายน ๒๕๖๙	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๒	โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล	แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกม้า	๒๐,๐๐๐	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙			✓	๒,๗๑๒
๘๓	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่เป็นปัจจุบัน	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๘๔	โครงการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโคกม้า	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการเทศบาลตำบลโคกม้า จำนวน ๓ เล่ม	๑๕,๐๐๐	กรกฎาคม- กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐
๘๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรสำหรับสนับสนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "สถานที่กลาง"อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑๓,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙			✓	๑๓,๐๐๐
๘๖	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน	บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโคกม้าและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกม้า จำนวน ๖๐ คน	๒๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	✓			๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๗	โครงการอบรมการเพิ่มพูนประสิทธิภาพกฎหมายสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	สมาชิกสภาเทศบาล,คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานด้านสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกม้า จำนวน ๒๕ คน	๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	✓			○